

宁夏回族自治区水利厅

宁水函发〔2017〕168号

自治区水利厅关于报送2017年 民生实事任务完成情况的函

自治区政府办公厅：

根据你办《关于报送2017年民生实事任务完成情况的
通知》要求，现将水利厅牵头2017年民生实事任务完成
情况汇报如下：

一、牵头事项

按照《自治区人民政府关于2017年民生实事任务分工的
通知》（宁政发〔2017〕2号）分工，由自治区水利厅、
环保厅共同牵头办理的事项有1项：“综合整治入黄排水
沟。完成吴忠市南干沟、清水沟、中卫市第四排水沟、
中宁县北河子沟4条重点入黄排水沟综合整治、沿线城
镇污水处理设施和人工湿地建设，确保2017年年底
前水质基本达到IV类水环境质量目标”。

二、采取措施

一是高度重视，明确责任。水利厅将综合整治入黄排水
沟纳入河长制改革内容，明确市、县（区）的治理主体
责任，印发了自治区水利厅关于《2017年民生实事综合
整治入黄排水沟

实施方案涉水任务责任分解的通知》（宁水政发〔2017〕22号），要求各单位把涉水任务作为今年的重要任务，纳入本单位工作推进计划，进一步明确目标任务、细化年度推进计划和实施步骤，层层分解任务，靠实责任单位和完成时限，确保任务如期完成。

二是制定方案，合力推进。吴忠市、中卫市、中宁县政府都成立了入黄排水沟整治领导小组，制定了沟道治理方案，明确由水利、环保牵头，相关部门通力合作、协调推进。

三是多方筹资，落实资金。鉴于入黄排水沟综合整治投入较大，水利厅、环保厅通过项目和基金的方式给予大力支持。地方政府通过银行贷款、PPP融资等模式多渠道筹措资金，全力以赴推进自治区民生实事任务落实。

三、完成情况

（一）吴忠市南干沟治理

治理措施。清淤沟道 5.6 公里，砌护沟道 3.6 公里，清淤污泥及外运土方 1.7 万立方米，水利工程计划投资 700 万元。目前，完成了 EPC 设计施工总承包招标工作，水利工程已开工建设，完成沟道清淤 4 公里，完成沟道砌护 1.0km，砼矩形渠道 450m，完成投资 600 万元。

（二）吴忠市清水沟治理

治理措施。在清水沟上新建拦水坝 3 座，拓宽沟道 10 公里，新建进水闸、出水闸、倒虹吸等配套建筑物，新建调蓄水池 4 座，种植防护林、水生植物等 141 万平方米。水利工程概

算总投资 2 亿元。目前，完成河道拓宽整治 9.0km，砌护河道 1.2 公里，完成与苦水河水系连通 1.38 公里，完成清水沟上新建拦水坝 3 座，进水闸 2 座，完成投资 18000 万元。

（三）中卫市第四排水沟治理

治理措施。清淤沟道 4.67 公里，铺设直径 2.6 米钢筋砼管道 4.67 公里、直径 1.2 米钢筋砼管道 2.2 公里，新建泵站 1 座，各类水工建筑物 27 座。工程概算总投资 13872 万元。目前，铺设直径 2.6 米的钢筋砼管道 4.6 公里，建成人工湿地水质净化系统 280 亩（潜流湿地系统 170 亩，生态修复系统 110 亩），进出水口水质监测站 2 座，安装在线水质监测仪 2 套，建设管理房 160 平方米，架设高低压输电线路 2.3 公里，安装变压器 1 台。完成投资 13872 万元，治理任务全面完成。

（四）中宁县北河子沟治理

治理措施。清淤疏浚沟道 21.7 公里，格宾石笼砌护沟道 10.8 公里，在入河口新建排水泵站 1 座，计划投资 1967 万元。目前，完成开挖沟道 2200 米，格栅格宾基础 2000 米，护坡 550 米。北河子泵站主、副厂房、管理房全部完成，前池，后池砌护全部完成，厂区土方回填土方 11000 立方。完成投资 530 万元。

四、存在的主要问题及下一步措施

吴忠市南干沟、清水沟，中宁县北河沟治理任务尚未完成。主要原因是：排水沟综合治理项目征地拆迁难度大，部分群众以提高征地拆迁费为由，无理阻挠施工，影响了工程进

度，国家补助资金不足。为此，我厅多次督促吴忠市水务局、中宁县水务局加大协调力度，中宁县人民政府于2017年10月23日协调解决了北河子沟宁安段临时征地问题。下一步，我厅将积极督促相关地方政府进一步加强领导，加大工作力度，强化措施，倒排工期，争取完成年度治理任务。

附件：2017年民生实事执行情况



（此件公开发布）

附件

2017 年民生实事执行情况

报送单位（盖章）：自治区水利厅

联系人及电话：王 东 5552242

主要任务	牵头单位	工程名称	任务完成情况	备注
<p>切实推进生态环境治理</p> <p>综合整治入黄排水沟。完成吴忠市南干沟、清水沟、中卫市第四排水沟、中宁县北河子沟 4 条重点入黄排水沟综合整治、沿线城镇污水处理设施和人工湿地建设，确保 2017 年年底水质基本达到 IV 类水环境质量目标。</p>	<p>自治区水利厅 自治区环境保护厅</p>	吴忠市南干沟治理	完成沟道清淤 4 公里，完成沟道砌护 1.0km，砼矩形渠道 450m，完成投资 600 万元。	
		吴忠市清水沟治理	完成河道拓宽整治 9.0km，砌护河道 1.2 公里，完成与苦水河水系连通 1.38 公里，完成清水沟上新建拦水坝 3 座，进水闸 2 座，完成投资 18000 万元。	
		中卫市第四排水沟治理	铺设直径 2.6 米的钢筋砼管道 4.6 公里，建成人工湿地水质净化系统 280 亩（潜流湿地系统 170 亩，生态修复系统 110 亩），进出水口水质监测站 2 座，安装在线水质监测仪 2 套，建设管理房 160 平方米，架设高低压输电线路 2.3 公里，安装变压器 1 台。完成投资 13872 万元，治理任务全面完成。	
		中宁县北河子沟治理	完成开挖沟道 2200 米，格栅格宾基础 2000 米，护坡 550 米。北河子泵站主、副厂房、管理房全部完成，前池，后池砌护全部完成，厂区土方回填土方 11000 立方。完成投资 530 万元。	

